



Lfd.-Nr.	Eindeutige Vorgangs-Nr.	Bezeichnung	Aktueller Start	Aktuelle Dauer	Aktuelles Ende	2013												2014												2015												2016											
						F	H	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	H	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	H	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	H	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
1	PT000000	Projekttermine	26.03.13	970	31.10.16	[Gantt chart bars for 1-5]																																															
2	PT010000	Vereinbarte Regelungen gemäß NA5	15.09.13	1143	31.10.16	[Gantt chart bars for 2-6]																																															
3	PT001100	Termingarantie gemäß 4.1 NA5	30.06.16	1231	31.10.16	[Gantt chart bars for 7-13]																																															
4	PT001110	Übergabe des Besonderen Ortes und Konzertbereich (Definition nach Teilungserklärung)	30.06.16		30.06.16	[Gantt chart bars for 14-16]																																															
5	PT001120	Abnahme	31.10.16		31.10.16	[Gantt chart bars for 17-23]																																															
6	PT001200	Zwischentermine gemäß 4.2 NA5	15.09.13	884	31.01.16	[Gantt chart bars for 24-34]																																															
7	PT001210	4.2.1 - Fertigstellung koordinierte 3D-Planung für den Großen Saal und zugehörige Technikzentrale zur Bauausführung, Vorlage des Sicherheitskonzeptes für das Gesamtgebäude gemäß Ziff. 1.1.2 R. 0	15.09.13		15.09.13	[Gantt chart bars for 35-39]																																															
8	PT001220	4.2.2 - Fertigstellung gesamter Rohbau	30.11.13		30.11.13	[Gantt chart bars for 40-44]																																															
9	PT001230	4.2.3 - Fertigstellung Elementfassade	31.05.14		31.05.14	[Gantt chart bars for 45-49]																																															
10	PT001270	4.2.4 - Fertigstellung Dichtungsebene Dach (regendicht)	15.08.14		15.08.14	[Gantt chart bars for 50-54]																																															
11	PT001250	4.2.5 - Fertigstellung Hotel (ohne FF&E), Technikbereich über Großem Saal 18-23 OG	30.04.15		30.04.15	[Gantt chart bars for 55-59]																																															
12	PT001260	4.2.6 - Fertigstellung Weiße Haut im Großen Konzertsaal	31.01.16		31.01.16	[Gantt chart bars for 60-64]																																															
13	PT000000	Ecktermine Arbeitsreifeplan	26.03.13	940	31.10.16	[Gantt chart bars for 65-71]																																															
14	PT010000	Planung	29.05.14		29.05.14	[Gantt chart bars for 72-76]																																															
15	PT010120	Fertigstellung Planung - Speicher ohne übergreifende TGA-Planung	30.05.14		30.05.14	[Gantt chart bars for 77-81]																																															
16	PT010220	Fertigstellung Planung - Konzert Neubau ohne übergreifende TGA-Planung	30.05.14		30.05.14	[Gantt chart bars for 82-86]																																															
17	PT020000	Bauausführung	26.08.13	837	30.06.16	[Gantt chart bars for 87-93]																																															
18	PT020100	Fertigstellung Bauausführung	30.06.16		30.06.16	[Gantt chart bars for 94-98]																																															
19	PT030000	Rohbau	28.08.13	409	22.01.15	[Gantt chart bars for 99-105]																																															
20	PT030200	Fertigstellung Rohbau Hotel	26.08.13		26.08.13	[Gantt chart bars for 106-110]																																															
21	PT030300	Fertigstellung Rohbau Wohnen	30.11.13		30.11.13	[Gantt chart bars for 111-115]																																															
22	PT030400	Fertigstellung Rohbau Philharmonie	22.01.15		22.01.15	[Gantt chart bars for 116-120]																																															
23	PT040000	Hülle	31.05.14	448	28.11.15	[Gantt chart bars for 121-127]																																															
24	PT040100	Fertigstellung Plaza Außen- und Innenbereich	28.11.15		28.11.15	[Gantt chart bars for 128-132]																																															
25	PT040200	Fertigstellung Fassade Speicher	14.08.15		14.08.15	[Gantt chart bars for 133-137]																																															
26	PT040300	Fertigstellung Elementfassade bis auf baubetriebliche Öffnungen (ohne Plaza-Fassaden, Voids und Dachterrasse)	31.05.14		31.05.14	[Gantt chart bars for 138-142]																																															
27	PT040400	Fertigstellung Fassaden Neubau	14.01.15		14.01.15	[Gantt chart bars for 143-147]																																															
28	PT040600	Fertigstellung Dach	23.12.14		23.12.14	[Gantt chart bars for 148-152]																																															
29	PT050000	Ausbau/TGA - Konzert Neubau	30.04.15	347	30.06.16	[Gantt chart bars for 153-159]																																															
30	PT050100	Fertigstellung Kleiner Saal	26.01.16		26.01.16	[Gantt chart bars for 160-164]																																															
31	PT050200	Bereitstellung Orgelbereich für Montage Orgel	12.02.16		12.02.16	[Gantt chart bars for 165-169]																																															
32	PT050300	Fertigstellung Ausbau/TGA Großer Saal inkl. Orgel	22.06.16		22.06.16	[Gantt chart bars for 170-174]																																															
33	PT050400	Fertigstellung 09.OG bis 20.OG - Backstage / Foyers / Nebenräume	30.06.16		30.06.16	[Gantt chart bars for 175-179]																																															
34	PT050500	Fertigstellung 18.OG - 23.OG Technikbereich	30.04.15		30.04.15	[Gantt chart bars for 180-184]																																															
35	PT060000	Ausbau/TGA - Speicher	10.10.14	507	30.06.16	[Gantt chart bars for 185-191]																																															
36	PT060100	Fertigstellung Parken	12.03.15		12.03.15	[Gantt chart bars for 192-196]																																															
37	PT060200	Fertigstellung Ausbaubereich Ost	11.05.15		11.05.15	[Gantt chart bars for 197-201]																																															
38	PT060300	Fertigstellung Ausbaubereich West	04.01.15		04.01.15	[Gantt chart bars for 202-206]																																															
39	PT060400	Fertigstellung TGA Zentralen / Technikräume	10.10.14		10.10.14	[Gantt chart bars for 207-211]																																															
40	PT060500	Fertigstellung Ausbau / TGA Speicher	30.06.16		30.06.16	[Gantt chart bars for 212-216]																																															
41	PT070000	Ausbau/TGA - Hotel	27.11.13	411	30.04.15	[Gantt chart bars for 217-223]																																															
42	PT070100	Fertigstellung Hotel 01.UG bis 05.OG - Back of house	10.12.14		10.12.14	[Gantt chart bars for 224-228]																																															
43	PT070200	Fertigstellung Hotel 06.OG bis 07.OG - Front of house	15.09.14		15.09.14	[Gantt chart bars for 229-233]																																															
44	PT070300	Fertigstellung Hotel 08.OG - Lobby / Lounge / Bar	23.01.14		23.01.14	[Gantt chart bars for 234-238]																																															
45	PT070400	Fertigstellung Hotel 09.OG bis 18.OG - Bettengeschosse ohne Sonderbereiche	27.11.13		27.11.13	[Gantt chart bars for 239-243]																																															
46	PT070500	Fertigstellung Hotel 09.OG bis 20.OG - Bettengeschosse inkl. Sonderbereiche	30.04.15		30.04.15	[Gantt chart bars for 244-248]																																															
47	PT080000	Ausbau/TGA - Gastronomie	24.02.15		24.02.15	[Gantt chart bars for 249-253]																																															
48	PT080100	Fertigstellung Ausbau / TGA Gastronomie	24.02.15		24.02.15	[Gantt chart bars for 254-258]																																															
49	PT090000	Ausbau/TGA - Wohnen	30.06.16		30.06.16	[Gantt chart bars for 259-263]																																															
50	PT090100	Fertigstellung Ausbau / TGA Wohnen	30.06.16		30.06.16	[Gantt chart bars for 264-268]																																															
51	PT100000	Inbetriebnahmen / Abnahmen	31.10.16		31.10.16	[Gantt chart bars for 269-273]																																															
52	PT100100	Inbetriebnahmen / Vorbegehungen zur Abnahme abgeschlossen	31.10.16		31.10.16	[Gantt chart bars for 274-278]																																															

 <p>HOCHTIEF SOLUTIONS AG Projekt: Elbphilharmonie Hamburg</p>	TP - NA5 - 07		
	Elbphilharmonie - Terminplan NA5		
	Status: 07	Bearbeitung: Stingl	Ansicht: ATP_Ebenen_ohneRef
	Statusdatum: 28.03.2013	Verantwortlich: Rehaag	Filter: Level 2
	Bezugsdatum: 11.02.2013	Seite 1 VON 11	Sortierung: Keine
PSP-Pfad: \Arbeitsterminplan (ATP)			

(c) HOCHTIEF Solutions AG Dieses Dokument ist für HOCHTIEF Solutions AG / Consult urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Weitergabe, Verwertung und Mittelungen über dessen Inhalt sind nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Formulardatei: I:\projects\606030\10029946\Auftrag\5_output\2012_Neurodnung\60_Powerproject\Formulare\EPH_VTP_A3H.B




Lfd.-Nr.	Eindeutige Vorgangs-N	Bezeichnung	Aktueller Start	Aktuelle Dauer	Aktuelles Ende	2013												2014												2015												2016											
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
53	PL000003	Planung	17.12.12	651	12.08.15	Planung																																															
54	PL5765063	Fertigstellung Planung (ohne Restleistungen, ohne übergreifende TGA-Planung)	30.05.14		30.05.14	54																																															
55	PL000010	projektübergreifend Leistungen	17.12.13	651	12.08.15	projektübergreifend Leistungen																																															
56	PL000030	Vorfahrt	03.01.13	67	02.04.13	Vorfahrt																																															
57	PL000060	Workshop	17.12.12	651	12.08.15	Workshop																																															
58	PL5747953	Hauptleistung Workshopphase abgeschlossen	07.06.13		07.06.13	58																																															
59	PL5764453	Fertigstellung Workshopphase gesamt	12.08.15		12.08.15	59																																															
60	PL000090	TGA gesamt	17.01.13	639	12.08.15	TGA gesamt																																															
61	PL000140	Brandschutz - Einreichung (GIB-ERA)	17.01.13	639	12.08.15	Brandschutz - Einreichung (GIB-ERA)																																															
62	PL575617	EVA-Übersichtspläne	11.03.13	30	23.04.13	62																																															
63	PL575618	Steuermatrix	11.03.13	40	08.05.13	63																																															
64	PL575619	Klappenmatrix Entrauchungssteuerung	10.05.13	184	07.02.14	64																																															
65	PL575620	Evakuierungsmatrix	10.05.13	184	07.02.14	65																																															
66	PL575621	Aufzugs- u. Fahrtreppenmatrix	10.05.13	184	07.02.14	66																																															
67	PL575622	RDA-Matrix	03.06.13	179	21.02.14	67																																															
68	PL5747963	Brandfallmatrix	24.02.14	294	04.05.15	68																																															
69	PL5747973	Restleistung / Qualitätssicherung	05.05.15	70	12.08.15	69																																															
70	PL5747993	Vorlage der Unterlagen/Bestätigung durch SV	12.08.15		12.08.15	70																																															
71	PL000150	Technizentrale über GS	17.12.12	89	30.04.13	Technizentrale über GS																																															
72	PL000170	Großer Konzertsaal	17.01.13	74	03.05.13	Großer Konzertsaal																																															
73	PL000130	Neubau übergeordnet	17.01.13	112	28.06.13	Neubau übergeordnet																																															
74	PL000150	Einzelbereiche Neubau Foyer, Backstage	17.01.13	112	28.06.13	Einzelbereiche Neubau Foyer, Backstage																																															
75	PL002900	Speicher	03.04.13	111	09.09.13	75																																															
76	PL002440	Hülle Fassade Neubau	06.02.13	19	04.03.13	Hülle Fassade Neubau																																															
77	PL002650	Rohbau	17.09.12	212	25.07.13	Rohbau																																															
78	PL008000	Planung abgeschlossen - Rohbau	04.06.13		04.06.13	78																																															
79	PL008010	Ausführungsplanung	17.09.12	212	26.07.13	Ausführungsplanung																																															
80	PL008020	Ertüchtigungsplanung AS Saaldach	17.09.12	127	22.03.13	Ertüchtigungsplanung AS Saaldach																																															
81	PL008270	Massivbau Maschinenfundamente	05.03.13	58	30.05.13	81																																															
82	PL008330	Stahlbau Technikene	21.01.13	169	21.06.13	Stahlbau Technikene																																															
83	PL008480	Stahlbau Befestigung TGA in Technikene	07.01.13	140	26.07.13	Stahlbau Befestigung TGA in Technikene																																															
84	PL574543	Hülle	12.02.13	8	14.04.13	Hülle																																															
85	PL574551	Ausbauplanung (Hülle + Fassade)	12.02.13	70	29.05.13	Ausbauplanung (Hülle + Fassade)																																															
86	PL575407	Vold und Sonderthemen Dach (Dach 19.-26.OG; Hülle 9.-26.OG)	12.02.13	72	29.05.13	Vold und Sonderthemen Dach (Dach 19.-26.OG; Hülle 9.-26.OG)																																															
87	PL575067	Schnittstelle zur Bauausführung	29.05.13	12	14.06.13	87																																															
88	PL575977	Abschluss der Planung	29.05.13	12	14.06.13	88																																															
89	PL5756743	RWK (Planung Hülle) abgeschlossen	29.05.13		29.05.13	89																																															
90	PL5756743	Konzert Neubau	10.01.13	381	25.07.14	Konzert Neubau																																															
91	PL574567	Fertigstellung Planung - Konzert Neubau ohne übergreifende TGA-Planung	30.05.14		30.05.14	91																																															
92	PL575395	Ausbauplanung	10.01.13	204	30.10.13	Ausbauplanung																																															
93	PL575397	8.-28.OG	10.01.13	204	30.10.13	93																																															
94	PL575402	Backstage/Foyers (10.-12.OG)	03.04.13	147	30.10.13	94																																															
95	PL575403	Foyer + Kleiner Saal + Skyfoyer (10.-17.OG + 20.OG)	24.01.13	146	27.08.13	Foyer + Kleiner Saal + Skyfoyer (10.-17.OG + 20.OG)																																															
96	PL575404	Großer Saal + Technizentrale (12.-22.OG)	05.03.13	05	10.06.13	96																																															
97	PL575405	Plaza (8.-9.OG)	10.01.13	130	30.07.13	Plaza (8.-9.OG)																																															
98	PL575406	23.-26.OG	03.04.13	20	30.04.13	98																																															
99	PL574511	Synchronisationsphase (bereichsbezogen)	04.03.13	152	09.10.13	99																																															
100	PL004500	Integrationsphase (geschossbezogen)	18.03.13	334	25.07.14	100																																															
101	PL5765043	Fertigstellung Planung - Konzert Neubau Integration ohne übergreifende TGA-Planung	30.05.14		30.05.14	101																																															
102	PL004520	8.OG-17.OG	06.08.13	152	21.03.14	102																																															
103	PL004720	8. OG	02.09.13	20	27.09.13	103																																															
104	PL004800	9. OG	02.09.13	22	01.10.13	104																																															

 <p>HOCHTIEF SOLUTIONS AG Projekt: Elbphilharmonie Hamburg</p>	TP - NA5 - 07		
	Elbphilharmonie - Terminplan NA5		
	Status: 07	Bearbeitung: Stingl	Ansicht: ATP_Ebenen_ohneRef
	Statusdatum: 28.03.2013	Verantwortlich: Rehaag	Filter: Level 2
	Bezugsdatum: 11.02.2013	Seite 2 VON 11	Sortierung: Keine
PSP-Pfad: Arbeitsterminplan (ATP)			

DS
Pof

Lfd.-N.	Eindeutige Vorgangs-N.	Bezeichnung	Aktueller Start	Aktuelle Dauer	Aktuelles Ende	2013												2014												2015												2016											
						F	M	A	H	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	H	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	H	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	H	J	J	A	S	O	N	D	J
209	BA00200	Fassade Süd	18.03.13	21	30.11.13	209												Fassade Süd																																			
210	BA00100	Fassade Ost	24.05.13	38	12.08.14	210												Fassade Ost																																			
211	BA00210	Fassade West	19.08.13	14	02.12.13	211												Fassade West																																			
212	A_878	Loggien Speicher	01.08.15	12	14.08.15																									212												Loggien Speicher											
213	A_930.010	Nachlaufende Arbeiten Loggien	01.08.15	15	16.08.15																									213												Nachlaufende Arbeiten Loggien											
214	BA00220	Fassaden Neubau	12.02.13	96	14.01.15	214												Fassaden Neubau																																			
215	BA043675	Fertigstellung Elementfassade bis auf baubetriebliche Öffnungen (ohne Plaza-Fassaden, Voids und Dachterrasse)	31.05.14		31.05.14	215												Fertigstellung Elementfassade bis auf baubetriebliche Öffnungen (ohne Plaza-Fassaden, Voids und Dachterrasse)																																			
216	BA043685	Fertigstellung Void Wohnen bis auf baubetriebliche Öffnungen	03.03.14		03.03.14	216												Fertigstellung Void Wohnen bis auf baubetriebliche Öffnungen																																			
217	BA00220	Elementfassade	04.04.13	52	14.01.15	217												Elementfassade																																			
218	A_910	BE / Monoramontage / UK-Montage	09.01.14	56	14.03.14	218												BE / Monoramontage / UK-Montage																																			
219	BA04000	Elementmontage	29.01.14	58	25.03.14	219												Elementmontage																																			
220	BA01010	Restleistungen und Reinigung	04.04.13	49	29.11.14	220												Restleistungen und Reinigung																																			
221	BA04430	Philharmonie	04.03.14	19	24.04.14	221												Philharmonie																																			
222	BA043155	Restleistungen / Qualitätssicherung	12.03.14	6	31.05.14	222												Restleistungen / Qualitätssicherung																																			
223	A_969	Loggien Neubau	12.02.13	39	19.06.14	223												Loggien Neubau																																			
224	A_970	Wohnen	12.02.13	36	12.05.14	224												Wohnen																																			
225	BA044415	Hauptleistungen Verglasung Loggien Wohnen 11.OG bis 21.OG abgeschlossen	09.04.14		09.04.14	225												Hauptleistungen Verglasung Loggien Wohnen 11.OG bis 21.OG abgeschlossen																																			
226	A_974	Philharmonie	26.08.13	11	09.11.13	226												Philharmonie																																			
227	A_976	Hotel	10.06.13	4	05.08.13	227												Hotel																																			
228	A_978	Voidfassaden und Dachterrasse	08.04.13	45	04.11.14	228												Voidfassaden und Dachterrasse																																			
229	A_978.010	Void Hotel	20.11.13	14	14.12.13	229												Void Hotel																																			
230	A_980.010	Dachterrasse über Hotel	09.04.13	6	22.05.13	230												Dachterrasse über Hotel																																			
231	A_979.010	Void Wohnen	11.02.14	19	27.02.14	231												Void Wohnen																																			
232	A_980	Voidfassade Wohnen: Süd-, West-, Nordseite ohne Anschlüsse zur Ostseite (Warmfassade, 21.OG - 24.OG)	11.02.14	18	03.03.14	232												Voidfassade Wohnen Süd-, West-, Nordseite ohne Anschlüsse zur Ostseite (Warmfassade, 21.OG - 24.OG)																																			
233	BA00200	Dach	18.02.13	54	23.12.14	233												Dach																																			
234	A_757	Hotel (DFL 6 + DFL 7 + DFL 8)	25.02.13	29	08.02.14	234												Hotel (DFL 6 + DFL 7 + DFL 8)																																			
235	A_760	Hülle (Dampfsperre / Wärmed. / Abdichtung)	25.02.13	8	11.06.13	235												Hülle (Dampfsperre / Wärmed. / Abdichtung)																																			
236	A_764	Wohnen (DFL 1 + DFL 2)	04.03.13	27	08.02.14	236												Wohnen (DFL 1 + DFL 2)																																			
237	A_768	Hülle (Dampfsperre / Wärmed. / Abdichtung)	04.03.13	47	30.04.13	237												Hülle (Dampfsperre / Wärmed. / Abdichtung)																																			
238	A_777	Philharmonie (DFL 3 + DFL 4 + DFL 5 + DFL 6)	19.07.13	42	23.12.14	238												Philharmonie (DFL 3 + DFL 4 + DFL 5 + DFL 6)																																			
239	A_779	Stahlbau (Stützen / Primär- / Sekundärtragw.)	19.07.13	17	17.02.14	239												Stahlbau (Stützen / Primär- / Sekundärtragw.)																																			
240	A_780	Trapezblech (Terzärstahlbau)	18.10.13	10	03.03.14	240												Trapezblech (Terzärstahlbau)																																			
241	A_780.040	Hülle (Dampfsperre / Wärmed. / Abdichtung)	29.11.13	29	15.08.14	241												Hülle (Dampfsperre / Wärmed. / Abdichtung)																																			
242	A_781	Brandchutzarbeiten F00 / F120	01.04.14	6	25.06.14	242												Brandchutzarbeiten F00 / F120																																			
243	A_781.050	TGA-Montagen	24.05.14	5	25.07.14	243												TGA-Montagen																																			
244	A_783	Sichtebene (Sichtpaneele)	05.03.14	10	24.09.14	244												Sichtebene (Sichtpaneele)																																			
245	A_783.050	Geländermontage (Achse 8'-19' + 10-21 + Void Hotel / Wohnen)	20.05.14	6	05.08.14	245												Geländermontage (Achse 8'-19' + 10-21 + Void Hotel / Wohnen)																																			
246	A_800	Schliessen Einbringöffnungen für TGA-Zentrale über Gr. Saal	26.08.14	9	17.10.14	246												Schliessen Einbringöffnungen für TGA-Zentrale über Gr. Saal																																			
247	BA002750	Ausbau TGA - Konzent Heubau	01.03.13	53	30.06.16	247												Ausbau TGA - Konzent Heubau																																			
248	BA002770	Kleiner Saal	16.01.14	59	26.01.16	248												Kleiner Saal																																			
249	A_7622	Ausführung Ausbau / TGA Kl. Saal	08.05.14	50	26.01.16	249												Ausführung Ausbau / TGA Kl. Saal																																			
250	A_7624	Szenografie	08.05.14	43	17.10.15	250												Szenografie																																			
251	A_7642	TGA/ELTMSR - Grobinsstallation	20.05.14	18	03.06.14	251												TGA/ELTMSR - Grobinsstallation																																			
252	A_7646	Ausbauarbeiten	15.05.14	47	18.12.15	252												Ausbauarbeiten																																			
253	BA002600	Großer Saal	03.04.13	95	22.06.16	253												Großer Saal																																			
254	BA044690	Fertigstellung Ausbau TGA Großer Saal inkl. Orgeleinbau	22.06.16		22.06.16	254												Fertigstellung Ausbau TGA Großer Saal inkl. Orgeleinbau																																			
255	BA044712	Hauptleistungen Gifa/oor Sitzstufen Großer Saal abgeschlossen	19.02.15		19.02.15	255												Hauptleistungen Gifa/oor Sitzstufen Großer Saal abgeschlossen																																			
256	BA002950	Saalübergreifende Arbeiten	04.06.13	79	09.02.16	256												Saalübergreifende Arbeiten																																			
257	BA002960	Sonstige Installationen Szenographie	02.04.14	14	25.02.14	257												Sonstige Installationen Szenographie																																			
258	A_8851	Zwischenbereich Innen- / Aussenschale	04.06.13	7	12.01.16	258												Zwischenbereich Innen- / Aussenschale																																			
259	BA002980	Saaldecke und Reflektor	04.06.13	8	16.03.16	259												Saaldecke und Reflektor																																			
260	BA003140	Ausbauarbeiten Saaldecke	04.06.13	8	16.03.16	260												Ausbauarbeiten Saaldecke																																			

 <p>HOCHTIEF SOLUTIONS AG Projekt: Elbphilharmonie Hamburg</p>	TP - NA5 - 07		
	Elbphilharmonie - Terminplan NA5		
	Status: 07	Bearbeitung: Stingl	Ansicht: ATP_Ebenen_ohneRef
	Statusdatum: 28.03.2013	Verantwortlich: Rehaag	Filter: Level 2
	Bezugsdatum: 11.02.2013	Seite 5 VON 11	Sortierung: Keine
PSP-Pfad: \Arbeitsterminplan (ATP)			

Handwritten initials/signature in blue ink.

UId.-N	Eindeutige Vorgangs-N	Bezeichnung	Aktueller Start	Aktuelle Dauer	Aktuelles Ende	2013												2014												2015												2016												
						F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	J					
469	A_10797	Ausbau / TGA Lobby	19.03.13	210	27.11.13	469																																																
470	A_10843	Ausbau / TGA Businesscenter + Shop	16.09.13	250	19.10.13	470																																																
471	A_10899	Ausbau / TGA WC-Anlage	25.01.13	220	23.10.13																																																	
472	A_10932	Ausbau / TGA Lounge + Küche + Bar	11.04.13	200	12.12.13	472																																																
473	BA010030	02.OG bis 20.OG - Bettengeschoss und Technikzentrale	11.07.12	920	30.04.15																																																	
474	BA010040	Fertigstellung Hotel 09.OG bis 18.OG - Bettengeschosse ohne Sonderbereiche	27.11.13		27.11.13																																																	
475	A_10931	09.OG (20 Stk) [Zl. 06 - 44]	11.07.12	310	31.07.13	474																																																
476	A_11187	10.OG (18Stk) [Zl. 08 - 42]	10.12.12	191	07.08.13																																																	
477	A_11440	11.OG (18 Stk) [Zl. 08 - 42]	19.11.12	215	14.08.13																																																	
478	A_11692	12.OG (18 Stk) [Zl. 08 - 42]	13.12.12	206	28.08.13																																																	
479	A_11944	13.OG (19 Stk) [Zl. 08 - 44]	03.12.12	227	11.09.13																																																	
480	A_12195	14. OG (19 Stk) [Zl. 08 - 44]	07.01.13	219	25.09.13																																																	
481	A_12446	15.OG (24 Stk) [Zl. 08 - 42]	23.01.13	445	28.07.14																																																	
482	BA013200	Ausbau Teil I (ohne Sonderbereiche)	08.04.13	30	10.04.13	482																																																
483	BA013210	Ausbau Teil II (ohne Sonderbereiche)	23.01.13	192	11.02.13																																																	
484	BA013070	Sonderbereich Kranzimmer	18.03.14	166	28.07.14	484																																																
485	A_12781	16.OG (26 Stk) [Zl. 08 - 44]	24.11.12	270	24.10.13																																																	
486	A_13050	17.OG (26 Stk) [Zl. 08 - 44]	30.11.12	277	07.11.13																																																	
487	A_13401	18.OG (30 Stk) [Zl. 04 - 46]	09.01.13	537	30.10.14																																																	
488	BA015420	Ausbau Teil I (ohne Sonderbereiche)	09.01.13	118	03.06.13																																																	
489	BA015430	Ausbau Teil II (ohne Sonderbereiche)	05.03.13	100	30.10.13																																																	
490	BA016000	Sonderbereich Philharmoniezimmer (6 Stk) [Zl. 04 - 06 + 42 - 46]	11.03.14	160	30.09.14	490																																																
491	A_13751	19./20. OG (23 Stk) [Zl. 02 - 46] + Executive Lounge + WC's	08.04.13	607	30.04.15	491																																																
492	BA016330	Endjustierung Fassade	17.02.14	12	01.02.14	492																																																
493	BA016340	Ausbau Teil I	08.04.13	449	08.10.14	493																																																
494	BA017140	Ausbau Teil II	23.07.13	400	05.12.14	494																																																
495	BA018000	Lüftungszentrale 20.OG	23.01.13	416	23.06.14																																																	
496	BA018800	Aufzüge	21.01.13	579	10.01.15																																																	
497	A_9932	A03 (Achse 22'-23'7M-N) - 01.UG+EG+07.OG+08.OG	21.10.13	61	26.10.13	497																																																
498	A_10160	A04 (Achse 23'-24'7M-O) - 07.OG bis 19.OG	28.11.13	61	04.12.13	498																																																
499	A_10213	A05 (Achse 24'-25'C-D) - EG bis 19.OG	28.11.13	61	04.12.13	499																																																
500	A_9960	A06 (Achse 21'C-D) - 01.UG bis 19.OG	05.12.14	211	18.01.15	500																																																
501	A_10114	A13 (Achse 22'-23'7O-P) - EG bis 19.OG	27.11.13	211	21.12.13	501																																																
502	BA019100	Ausbau TGA - Gastronomie	02.01.13	633	24.02.15																																																	
503	BA019180	01.UG bis 01.OG - Nebenräume	12.02.13	112	29.06.13																																																	
504	BA019320	05.OG bis 08.OG - Küchen, Gast- und Nebenräume	02.01.13	633	24.02.15																																																	
505	A_5030	05.OG	02.01.13	147	29.06.13																																																	
	5186	06.OG	02.01.13	147	29.06.13																																																	
	5187	07.OG	02.01.13	147	29.06.13																																																	
507	A_6308	07.OG	02.01.13	147	29.06.13																																																	
508	BA019500	08.OG	18.02.13	593	24.02.15																																																	
509	BA019500	Aufzüge	01.07.13	60	06.07.13	509																																																
510	A_10306	A12 (Achse 12-13/A-B) - 01.UG, EG, 01.OG und 05.OG	01.07.13	60	06.07.13	510																																																
511	A_10324	A14 (Achse 6-7/B-C) - 05.OG bis 07.OG	01.07.13	60	06.07.13	511																																																
512	BA019670	Ausbau TGA - Wohnen	17.01.13	1020	30.06.16																																																	
513	BA019680	01.UG bis 04.OG - Abstell- und Nebenräume	12.02.13	598	30.06.14																																																	
514	BA020040	08.OG bis 28./28.OG - Wohnungsgeschosse	17.01.13	1020	30.06.16																																																	
515	BA021440	Aussenanlagen	15.04.13	941	27.06.16	515																																																
516	BA021530	West	19.04.13	833	16.02.16	516																																																
517	A_16270	Aussenanlagen West (ca. 820m²) - Achse 200 - 205	11.06.13	792	16.02.16	517																																																
518	A_16273	Einbauleiste	11.06.13	11	22.06.13	518																																																
519	A_16304	Restarbeiten für Plasterarbeiten (Provesorium) WEST	28.01.14	57	03.04.14	519																																																
520	A_16290	Sparrung der Fläche West Plasteraustausch	07.12.15	29	12.01.16	520																																																

TP - NA5 - 07
Elbphilharmonie - Terminplan NA5

Status: 07	Bearbeitung: Stingl	Ansicht: ATP_Ebenen_ohneRef
Statusdatum: 28.03.2013	Verantwortlich: Rehaag	Filter: Level 2
Bezugsdatum: 11.02.2013	Seite 10 VON 11	Sortierung: Keine
PSP-Pfad: Arbeitsterminplan (ATP)		



