

		Einfacher Mangel- einbehalt des AG	Aufführungstermine
<b>1.</b>	<b>Mangelhafte Oberflächenqualität SB II</b>		
1.1a	Oberflächenqualität SB II Treppenhäuser	1.187.296,00 €	30.06.2016
1.1b	Oberflächenqualität SB II Parking		30.06.2016
1.2	wirbelgestrahlte Deckenflächen Parking	136.000,00 €	30.06.2016
1.3	Demontage/Montage TGA inkl. Schutzmaßnahmen	424.000,00 €	erledigt
1.4	Oberflächenqualität SB IV	24.500,00 €	erledigt
<b>2.</b>	<b>Paillettenputz Tube Große Rolltreppe / und kleine Rolltreppe</b>		
2.1	Große Rolltreppe	1.450.000,00 €	31.08.2014
2.2	Kleine Rolltreppe		
	<b>Bewertung ARGE GP ab 30.06.2012 für die Große und die Kleine Tube:</b>		
2.3	Demontage komplette Putzkonstruktion		
2.4	De- und Wiedermontage, Einlagerung der Rolltreppenbauteile		
2.5	Neuerstellung Paillettenputz		
<b>3.</b>	<b>Bestandsfassade</b>		
3.1	Aufmauerung 7.OG	375.724,00 €	30.09.2013
3.2	Bestandsmauerwerk	2.255.000,00 €	30.06.2014
3.3	erforderliche Gerüste inkl. Schutzmaßnahmen	149.850,00 €	30.06.2014
<b>4.</b>	<b>Korrosionsschutz Stahlkonstruktion Plazadecke</b>		
4.2	Markthallenbogen Süd	7.441,42 €	30.06.2014
4.3	Markthallenboden Nord inkl. Unterkonstruktion Decke	9.363,80 €	30.06.2014
4.4	erforderliche Gerüste inkl. Schutzmaßnahmen	15.000,00 €	erledigt
<b>5.</b>	<b>Systemmängel Ausbau</b>		
5.1	mangelhafte Ausführung Wanddurchbrüche Technikbereich 6.OG	88.700,00 €	30.06.2014
5.2	mangelhafte Ausführungsqualitäten Estrich, Speicher	200.000,00 €	31.12.2014
5.3	Beschädigung von Anstrichen/Beschichtungen Ausbau Speicher	48.275,00 €	30.06.2016
5.4	mangelhafte Ausführung KS-Sichtmauerwerk - Brandwände 17,5cm	155.000,00 €	30.06.2016
<b>7.</b>	<b>Systemmängel TGA</b>		
7.1	mangelhafte Ausführung funktionserh. Kabel	80.000,00 €	30.06.2016
7.2	<b>mangelhafte Schallentkoppelung TGA-Installationen</b>		
7.2.1	mangelhafte Schallentkoppelung zum Baukörper	30.000,00 €	31.12.2013
7.2.2	mangelhafte Schallentkoppelung untereinander	30.000,00 €	erledigt
7.7	fehlerhaft montierte Promatkanäle RLT 9.OG	50.000,00 €	erledigt
7.9	fehlerhaft montierte Lüftungskanäle RLT 3.OG	35.000,00 €	erledigt
<b>8.</b>	<b>Systemmängel Fördertechnik</b>		
8.1	Aufzugsschwellen	1.314.000,00 €	31.12.2013
8.2	Rollendurchmesser / Seilpressung	19.200,00 €	31.03.2014
<b>9.</b>	<b>Systemmängel Stahlbau / Rohbau, Federpakete</b>	500.000,00 €	erledigt

25  
2