

Landschaftspflegerischer Begleitplan
Blatt 8

BAUABLAUFPLAN
FÜR DEN
KIESABBAU AM UNTEREN LANDWEG IN
HAMBURG-BILLWERDER

V. BAUABSCHNITT

ANTRAGSTELLER:

RBS KIESGEWINNUNG GMBH & CO. KG
UNTERER LANDWEG 25
22113 HAMBURG

Hamburg, den *14.5.18*

VERFASSER:

FREIER GARTEN- UND LANDSCHAFTSARCHITEKT BDLA
KANZLEISTRASSE 17
22609 HAMBURG

Hamburg, den *15.05.2018*

(verfasser) *U*

HAMBURG, Mai 2018

BAUABLAUFPLAN:

Zeitpunkt	Beschreibung	Bemerkung
Amphibien, Fische und Muscheln:		
Vorgezogene Maßnahme März bis Sommer 2018 (bei geeigneter Witterung), März bis Sommer 2021 (bei geeigneter Witterung), März bis Sommer 2026 (bei geeigneter Witterung)	Fachgerechtes Abfangen und Umsetzen des Amphibien-, Fisch- und Muschelbestandes vor der Beseitigung der Gräben im jeweiligen Bauabschnitt	<ul style="list-style-type: none"> • Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme, durchzuführen durch fachkundigen Biologen • Weiterleiten des Ergebnisses an Genehmigungsbehörde zur Baufreigabe der Gräben
Brutvögel:		
vor Baufeldräumung (falls im Zeitraum 15.03.-15.09.) CEF-Maßnahme in den Kirchwerder Wiesen	Baufeldinspektion: Absuchen der betroffenen Flächen nach vorhandenen Brut- und Aufzuchtstätten	<ul style="list-style-type: none"> • Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme durchzuführen durch fachkundigen Biologen • Weiterleiten des Ergebnisses an Genehmigungsbehörde zur Baufeldfreigabe
Abbau:		
Nov. 2018 - Feb. 2019 Nov. 2021 - Feb. 2022 Nov. 2026 - Feb. 2027	Baufeldräumung, Abschieben der Vegetation	
1. Nov. 2018 - Feb. 2019/21 2. ab 2022 bis 2026 3. ab 2027 bis 2030	Kleiabbau	
Bis voraussichtlich 2043	Kiesabbau	Abbaurichtung siehe LBP (Blatt 3: Abbauplan)
Gräben:		
sofort (bei geeigneter Witterung)	Herstellung des Entwässerungsgrabens nördlich der Abbaufäche entlang der bebauten Grundstücke mit Anschluss an vorh. Graben und an den Überlauf in Graben entlang BAB A1	

Zeitpunkt	Beschreibung	Bemerkung
Ausgleichsmaßnahmen:		
Sofort	Verfüllung der späteren Röhrichtzone am IV. Bauabschnitt (Dauer ca. 5 Jahre)	• artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
Ab 2026 bis 2034	Verfüllung der späteren Röhrichtzone am V. Bauabschnitt (Dauer ca. 10 Jahre). Die Verfüllung erfolgt sobald der zu verfüllende Bereich ausgekiest wurde.	• artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme
(nach Beendigung der Verfüllung des 5. Bauabschnitts)	Sukzessionsflächen herstellen	• artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
Bauwerke:		
In 5 Jahren	Rückbau der Baustraße zum Kleilager	
In 5 Jahren	Abriss der Brücke	• nach Zustimmung durch Liegenschaft als Eigentümer