

Mängelliste für Generalinspektionen an Fettabscheideranlagen in Hamburg

Zu nutzende Abkürzungen: g = gering, e = erheblich, gf = gefährlich, NP = Nachprüfung

Stand: 15.01.2020

Nr.	Mängelbeschreibung	Bewertung	Fristvorschlag [Monate]	NP	Anmerkungen
Ordnungsmängel					
1	Genehmigung/Anzeige/Erlaubnis/Mitteilung fehlt	gering	3	Nein	
2	Sielanschlussgenehmigung fehlt	erheblich	3	Nein	
3	Die Einleitung entspricht nicht der Genehmigung/Anzeige/Erlaubnis/Mitteilung	erheblich / gefährlich	3	Nein	
4	Bedienungs- oder Wartungsanleitung fehlt	gering	3	Nein	
5	Aktueller Entwässerungsplan fehlt oder ist fehlerhaft	erheblich	3	Nein	
6	Nachweise der fachgerechten Entsorgung fehlen im Betriebstagebuch	erheblich	3	Nein	
7	Keine frist- oder fachgerechte Durchführung der Entnahme/Entsorgung; Genehmigung für Turnusverlängerung liegt nicht vor	erheblich	1	Nein	
8	Nachweis zur Eignung der Materialbeständigkeit bei Sanierung liegt nicht vor	gering	3	Nein	
9	Bericht der vorherigen GI fehlt	gering	3	Nein	Fristsetzung für nächste GI in Absprache mit der Behörde

Mängelliste für Generalinspektionen an Fettabscheideranlagen in Hamburg

Zu nutzende Abkürzungen: g = gering, e = erheblich, gf = gefährlich, NP = Nachprüfung

Stand: 15.01.2020

Nr.	Mängelbeschreibung	Bewertung	Fristvorschlag [Monate]	NP	Anmerkungen
Betriebsmängel					
10	Betriebstagebuch fehlt, ist unvollständig oder fehlerhaft	gering	3	Nein	
11	Keine fachgerechte Durchführung/Dokumentation der monatl. Fettschichtdickenmessung bzw. jährl. Wartung	gering	3	Nein	Vgl. Nr. 2 der Techn. Betriebsbestimmungen vom 18.07.2018
12	Fachbetriebsnachweis des ausführenden Fachbetriebs fehlt	gering	3	Nein	
13	Nachweise über abscheiderfreundliche Reinigungsmittel oder sonstiger Betriebs- und Hilfsstoffe fehlen oder sind unvollständig	gering	3	Nein	
14	Einleitung von zerkleinerten Grob- und Feststoffen, z.B. aus Nassentsorgungsanlagen	gering	3	Nein	
15	Einleitung von Frittierölen und anderen Fett-/Ölkonzentraten	erheblich	1	Nein	
16	Verwendung biologisch aktiver Mittel (z.B. Enzyme zur Feststoffumsetzung oder Selbstreinigung)	erheblich	1	Nein	
17	Fehlender/unzureichender Rückstauschutz			Nein	Siehe extra Regelung
18	Abscheider/Schlammfang fehlt	gefährlich	unverzüglich	Ja	
19	Abscheider/Schlammfang ist zu klein bemessen	erheblich	6	Ja	Sanierungskonzept für Umsetzung vorlegen. Bemessung vorzugsweise nach Einrichtungsgegenständen, ggf. Einzelfallbetrachtungen z. B. bei Kitas.

Mängelliste für Generalinspektionen an Fettabscheideranlagen in Hamburg

Zu nutzende Abkürzungen: g = gering, e = erheblich, gf = gefährlich, NP = Nachprüfung

Stand: 15.01.2020

Nr.	Mängelbeschreibung	Bewertung	Fristvorschlag [Monate]	NP	Anmerkungen
Anschluss- und Leitungsmängel					
20	Pumpen oder Hebeanlagen im Zulauf zum Abscheider	erheblich	3	Nein	
21	Unvollständiger Anschluss der Einrichtungsgegenstände oder Auslaufventile an den Abscheider	gering / erheblich	3	Ja, wenn e	
22	Zufluss zur Abscheideranlage weist Fehlanschlüsse auf (z. B. Fäkalabwasser)	erheblich / gefährlich	3	Ja	
23	Abscheider ist falsch angeschlossen (Zu- und Ablauf vertauscht)	erheblich / gefährlich	unverzgl.	Ja	
24	Zu kleiner Rohrbogen oder keine bzw. zu kurze Beruhigungsstrecke	gering / erheblich	6	Ja	
25	Zulaufleitungen zum Abscheider undicht nach Maßgabe der DIN EN 1610	erheblich / gefährlich	6 oder unverzüglich	Ja	Ggf. ist eine Stilllegung des Abscheiders erforderlich. Frist für Dichtheitsprüfungen für Zulaufleitungen für FA beträgt 25 Jahre.
26	Fehlanschluss der Abwasseranlage an RW-Siel gemäß Entwässerungsplan oder es liegt ein unbekannter Ablauf vor	erheblich / gefährlich	unverzüglich	Ja	unverzüglich, ggf. provisorisch Übergangslösung zum SW-Siel

Mängelliste für Generalinspektionen an Fettabscheideranlagen in Hamburg

Zu nutzende Abkürzungen: g = gering, e = erheblich, gf = gefährlich, NP = Nachprüfung

Stand: 15.01.2020

Nr.	Mängelbeschreibung	Bewertung	Fristvorschlag [Monate]	NP	Anmerkungen
Ausrüstungsmängel					
27	Typenschild fehlt oder ist nicht lesbar	gering	6	Nein	
28	Probenahmemöglichkeit fehlt oder defekt	erheblich	6	Nein	gering, sofern eine Blase gesetzt werden kann, d. h. man muss an den Ablauf herankommen
29	Lüftungsleitung über Dach entspricht nicht den Anforderungen der DIN EN 1825-2, ist defekt/fehlt	erheblich	6	Ja	
30	Optische Anzeige leuchtet nicht, Akustische Anzeige spricht nicht an	gering / erheblich	1	Ja	Wenn vorhanden, im Einzelfall erheblich, Genehmigungslage berücksichtigen.
31	Prallblech fehlt	erheblich	6	Ja	
32	Schachtabdeckung defekt bzw. ungeeignet	gefährlich	1	Ja	Unfallgefahr, gilt für alle Schächte der Abscheideranlage
33	Probenahmestelle nicht zugänglich, Funktionsfähigkeit und Zustand nicht geprüft	erheblich	6	Ja	
34	Prüfprotokolle über die Durchführung der Dichtheitsprüfungen fehlen/unvollständig	erheblich	6	Ja	
Schacht- und Behältermängel					
35	Beschichtung/Fugenabdichtung fehlt oder ist schadhaft, Anlage ist dicht	erheblich	6	Nein	
36	Rissbildungen an den Innenwandflächen	erheblich	6	Ja	
37	Schachtaufbau ist schadhaft oder gemauert	erheblich	6	Ja	
38	Monolith des Schlammfanges/Abscheiders ist gerissen	gefährlich	unverzgl.	Ja	Ggf. ist eine Stilllegung der Abscheideranlage erforderlich.
39	Undichte Fugenausbildungen	erheblich	6	Ja	

Mängelliste für Generalinspektionen an Fettabscheideranlagen in Hamburg

Zu nutzende Abkürzungen: g = gering, e = erheblich, gf = gefährlich, NP = Nachprüfung

Stand: 15.01.2020

Nr.	Mängelbeschreibung	Bewertung	Fristvorschlag [Monate]	NP	Anmerkungen
40	Undichte Rohreinbindungen	erheblich	6	Ja	
41	Kabeldurchführungen defekt	erheblich	6	Ja	
42	Innenwände/Einbauteile mit Fettablagerungen inkrustiert, Korrosionsbildung	erheblich	6	Nein	
43	Abscheider, Schlammfang oder Kompaktanlage undicht	erheblich / gefährlich	unverzügl. oder 6	Ja	Ggf. ist eine Stilllegung der Abscheideranlage erforderlich.
44	Schachtbereich undicht	erheblich	6	Ja	
45	Dichtheitsprüfung von der Abscheideranlage konnte nicht durchgeführt werden	erheblich / gefährlich	3	Ja	
46	Steigeisen im Schachtaufbau	erheblich	12	Nein	
Sonstige Mängel					
47	Sonstige Mängel	g/e/gf			Alle nicht anderweitig zuordenbaren Mängel